



गजुरी गाउँपालिका, धादिङ जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही		5105								
अनुदान सम्झौता सम्पन्न		4695	4	410		4695	4900	लाभग्राही, गजुरी गाउँपालिका, GMALI	205	- Negligence - lack of land
पहिलो किस्ता		4695		410		4695	4900	GMALI	205	- "
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	4181 4695		924		4181	4600	लाभग्राही र गजुरी गाउँपालिका	505	- " - highest of materials
	प्रमाणीकरण संख्या	4181		924		4181	4600	लाभग्राही, गजुरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	505	- lack of resources like roads - less labour force (Trained/untrained)
	भुक्तानी संख्या	4181		924		4181	4600	GMALI, Building-DLPIU	505	- "
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	2641		2464		2641	4000	लाभग्राही र गजुरी गाउँपालिका	1105	- "
	प्रमाणीकरण संख्या	2641		2464		2641	4000	लाभग्राही, गजुरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	1105	- "

गजुरी गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

लाभग्राही संख्या	432									
प्रबलीकरण	पहिलो किस्ता	46								
	दोश्रो किस्ता	-								
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरू	poor economic condition negligence									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू	lack of resources like water, construction materials, lack of labour force (trained/untrained)									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू	"									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छुवाँट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	1273	530	743	743	01/03/30	
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	included in 1.1		2.2			
प्रवलिकरण संख्या	"					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		घरधुरी संख्या सोहि क्रममा			गजुरी - २, चार भाग
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति					
सानुपर्ने बस्ति					
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही	23				
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					निवेदन भन्ने छिन्थे

१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	२०	Phethesi, Gajuri Chabbise, Dharwe Chaur, Chungsii etc.				
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	८	Changsii, Churi-Kharu, Pukun, Gajuri-gau etc.				
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ	१२	Gajuri, Kharachok				

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: - Its there but not of sufficient quantity
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: - Sand is available with good quality - Cement is available with poor quality - Reinforcement is available with sufficient quantity - Aggregate/Brick/Stone is available with sufficient and good quality
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: - Limited resources - Limited roads and trails

गजुरी गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Gajuri Bazar, Adamghat Bazar, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१०८,९११	no	18000	2000		
• गिट्टी	घन मि.	१५,२५९	no	26000	6000		
• बालुवा	घन मि.	१६,१७२	no	32000	8000		
• काठ	क्यु फिट	३६३,६१०					
• सिमेन्ट (PPC) बोरा			no	850	100		
• सिमेन्ट (OPC) बोरा		१४६,५८५	no	1000	200		
• रड	किलो ग्राम	१,६४६,००९	no	93			
• जस्ता पाता	बन्डल	१४,७७४					
• इट्टा	गोटा	३,८७४,९९१					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर			12					
सव-इन्जिनियर			6					
अ.सव-इन्जिनियर			8					
डकर्मी	समग्रमा		55					
	७-दिने तालिम		55					
	५०-दिने तालिम		20					
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

•

गजुरी गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसय मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- -Lack of human resources(skilled masons)
- -Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न दिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- 1) Problems in DTCO
- 2) Untimely disbursement of money from banks
- 3)

समाधानका उपायहरु

- 1) Increase Awareness
- 2) There should be some punishment for those beneficiaries who doesn't construct their house by taking tranche.
- 3) Construction materials should be easily available

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: सुर्यमोहन बजाल

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८५१८८५७२०

पेश गर्ने

नाम: जोपाल प्रसाद बजाल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम: श्री राजेन्द्र विक्रम बल्लभ

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:



Tranche Status

Rural /Municipality	Benig hat Rorag RM	Dhuni besi M	Gajuri RM	Galc hi RM	Gang ajam una RM	Jwala mukhi RM	Khaniy a bas RM	Netra wati RM	Siddh a Lekh RM	Thakr e RM	Nil khanta M	Trip ura Sund ari Rm	Ruby Valle y RM
Total HHs Surveyed	5501	7499	5625	6724	6732	6014	3632	4016	5975	6722	13471	6474	3270
Total HHs Eligible	4910	7158	5105	5997	6447	5390	3469	3866	5359	6384	12183	5697	2850
Total HHs Enrolled	4349	6582	4655	5657	6339	4910	3392	3694	5034	6024	11601	5561	2734
First Tranche	4349	6582	4655	5657	6339	4910	3392	3694	5034	6024	11601	5561	2734
Second Tranche	3682	4328	4100	4978	5637	3760	2948	3274	4358	4753	9514	4878	2282
Third Tranche	2393	2901	2602	2300	3958	2664	1837	2708	3045	2751	7134	3343	1537
Total HH Constructed	2507	3177	2731	2545	4252	2848	1874	2782	3395	3419	7826	3499	1615
Grievance Registered	1690	1067	1273	1720	1427	2424	658	641	2399	650	1521	1210	1002
Grievance Addressed	599	356	530	728	285	700	164	153	640	341	1374	785	420
RF HH Eligible	618	98	432	314	42	675	12	43	463	255	559	215	187
RF HH Enrolled	618	98	432	314	42	675	12	43	463	255	559	215	187
RF 1 st Tranche	0	9	45	36	2	35	0	1	0	10	53	10	43
RF 2 nd Tranche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-Compliance Registered	22	252	268	130	31	87	7	27	291	275	281	144	0
Non-Compliance Addressed	20	174	207	91	27	73	7	22	219	160	210	126	0